



Rural Drinking Water Supply Department

ZILHA PARISHAD PALGHAR

Presented By Mr.Mahesh.V.Patil.
Executive Engineer.



एक कदम स्वच्छता की ओर

पाणी वाचवा,जीवन वाचवा



Highlights of Rural Water Supply Project

- Under MRDWP State Funded program Sanctioned 24 PWSS
- Under NRDWP SLSC sanctioned 15 New PWS schemes. Year 15-16.
- Under Thakkarbappa schemes 233 schemes sanctioned for year 15-16.
- Under Jalyukta Shiwar Yojana in the year 15-16 , 28 New works sanctioned. Besides this last year's 28 works was pending.
- Under ZP Water cess Funds 4 WSS repair proposed.
- For PHC/ Sub Center 30 schemes proposed.
- Special CSR work of 67 lakh is implemented in Beriste Tal Mokhada
- Full Deposit Work of Karegaon RRWSS is ongoing in Mokhada.

Continued...

Highlights of Rural Water Supply Project

- MLA / MP Development Programme 14 nos works proposed
- Dongari Vikas Programme 1 No Work Sanctioned.
- Vaidhanic Vikas Programme 1 Work sanctioned.
- Manav Vikas Programme 14 works on Tender Stage. (Year 14-15)
- Maintenance and repairs works From ZP own Funds.
- Scarcity Programme Implementation. Sanctioned 427 & Executed 190 Year 2015-16
- Bore well repairs and maintenance of more than 5000 nos.
- Special ZP fund 60 lakhs for bore well recharge programme.

Establishment

वर्ग १ व वर्ग २ मंजूर व रिक्त पदांची माहिती जिल्हा
परिषद, पालघर

अ.क्र.	पदाचे नांव	वर्ग	मंजूर पदे	भरलेली पदे	रिक्त पदे	शेरा
१	२	३	४	५	६	७
१	कार्यकारी अभियंता	वर्ग-१	१	१	०	
३	उप अभियंता (स्था)	वर्ग-१	५	३	२	५० % उप अभियंता संवर्ग रिक्त
४	उप अभियंता (यां)	वर्ग-१	१	०	१	
२	कनिष्ठ भुवैज्ञानिक	वर्ग-२	२	०	२	१०० % रिक्त

Establishment

ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभाग पालघर, वाडा, डहाणू, जव्हार, जिल्हा विभाग
मंजूर व रिक्त पदांची माहिती जिल्हा परिषद, पालघर दि 13/7/2016

अ.क्र.	उपविभागाचे नांव	समाविष्टतालुके	संवर्ग	मंजूर पदे	भरलेली पदे	रिक्त पदे	शेरा
1	पालघर	पालघर/वसई	उप अभियंता (स्था)	1	1	0	
2			कनिष्ठ अभियंता (स्था)	6	4	2	
3			वरिष्ठ सहाय्यक	1	1	0	
4			कनिष्ठ सहाय्यक	2	2	0	
5			वाहन चालक	1	1	0	
6			परिचर/शिपाई	3	3	0	
एकूण				14	12	2	
7	डहाणू	डहाणू/तलासरी	उप अभियंता (स्था)	1	1	0	
8			कनिष्ठ अभियंता (स्था)	6	5	1	
9			वरिष्ठ सहाय्यक	1	1	0	
10			कनिष्ठ सहाय्यक	2	1	1	
11			वाहन चालक	1	0	1	
11			परिचर/शिपाई	3	1	2	
एकूण				14	9	5	
12	वाडा	वाडा/विक्रमगड	उप अभियंता (स्था)	1	0	1	
13			कनिष्ठ अभियंता (स्था)	6	1	5	
14			वरिष्ठ सहाय्यक	1	0	1	
15			कनिष्ठ सहाय्यक	2	0	2	
16			वाहन चालक	1	0	1	
17			परिचर/शिपाई	3	0	3	
एकूण				14	1	13	
18	जव्हार	जव्हार/भोखाडा	उप अभियंता (स्था)	1	1	0	
19			कनिष्ठ अभियंता (स्था)	6	2	4	
20			वरिष्ठ सहाय्यक	1	1	0	
21			कनिष्ठ सहाय्यक	2	1	1	
22			वाहन चालक	1	0	1	
22			परिचर/शिपाई	3	3	0	
एकूण				14	8	6	

Establishment

विभागाचे नांव	संवर्ग	मंजूर पदे	भरलेली पदे	रिक्त पदे	शेरा
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जि.प.पालघर विभाग					
गा.पा.पू. जि.पालघर	कार्यकारी अभियंता	1	1	0	
	कनिष्ठ भूवैज्ञानिक	2	0	2	
	उप अभियंता (स्था)	1	0	1	
	उप अभियंता (यां)	1	0	1	
	कनिष्ठ अभियंता (स्था)	2	0	2	
	कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी)	2	1	1	
	सहा.लेखाधिकारी	1	0	1	
	कक्ष अधिकारी	1	1	0	
	आरेखक	1	0	1	
	सहा.आयेदक	1	0	1	
	वरिष्ठ सहायक लेखा	1	0	1	
	यांत्रिकी	1	0	1	
	रिंगमन	1	0	1	
	कनिष्ठ सहायक	4	0	4	बाह्य स्रोत
	वाहन चालक	2	0	2	बाह्य स्रोत
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2	0	2	बाह्य स्रोत
	एकूण	24	3	21	
	एकूण एकंदर	80	33	47	
डहाणू एन ब्लॉक शिफ्टिंग असल्याने पदे कमी		14	9	5	
एकूण एकंदर		66	24	42	

Account Branch

- NRDWP
 - State share for Water Supply schemes (2215-9791)
 - DPDC
 - General Fund (22159822)
 - Tribal Fund (2215 0562)
 - Central Share for Water Supply schemes
 - Coverage
 - Sustainability
 - Water Quality
 - M & R
- TSP
 - Hand pump repairs and spare parts
 - Mini pipe water supply scheme maintenance and repairs
 - New Bore Wells.
- Thakkar Bappa Schemes funding
- ZP Water Fund.
- CSR and Externally Funded.

Account Branch

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद पालघर

सन २०१४-२०१५ चा अखर्चित शासनास भरणकरावयाचा निधी

अ. क्र	लेखाशिर्ष	लेखाशिर्ष संकेतांक	सन २०१४-२०१५ ची अखर्चित सन २०१५-२०१६ मध्ये प्राप्त	सन २०१५-२०१६ मध्ये प्राप्त तरतुद	एकूण उपलब्ध तरतुद रक्कम रुपये	सन २०१५-२०१६ मध्ये खर्च रक्कम	शिल्लक तरतुद रक्कम रुपये	सन १४-१५ अखर्चित शासनास भरण करवावयाची रक्कम	सन २०१५-२०१६ साठी उपलब्ध तरतुद
	विगर आदिवासी								
१	विगर आदिवासी नपापूयो	2215-9882	0	70000000	70000000.00	31709084	38290916.00	0.00	39290916
२	विगर आदिवासी नपापूयो	2215-2581	1976484	0	1976484.00	0	1976484.00	0.00	1976484
	आदिवासी		1976484	70000000	71976484.00	31709084	40267400.00	0.00	41267400
३	आदिवासी नपापूयो	2215-0562	16373163	87336000	103709163.00	64428122	39281041.00	0.00	0
४	आदिवासी साधीविहिर	2215-2204	161398	23194000	23355398.00	17000193	6355205.00	0.00	0
५	आदिवासी विधन विहिर	2215-2213	1544236	1840000	3384236.00	57618	3290618.00	1486618.00	1840000
६	आदिवासी हातपंप दुरुस्ती	2215-2222	8194672	6221000	14415672.00	3594163	10821509.00	4600509.00	6221000
७	महाजल	2215-2071	8505388	0	8505388.00	7192115	1313273.00	1313273.00	
८	आमदार स्थानिक निधी कार्यक्रम	4515-0012	0	5448166	5448166.00	1945286	3502880.00	0.00	3502880
९	ठक्कर बाप्पा योजना	2215-3627	0	45431250	45431250.00	12425800	33005450.00	0.00	33005450
१०	जलयुक्त शिवार	2702-8938	0	6152000	6152000.00	1995399	4156601.00	0.00	4156601
११	सार्वजनिक आरोग्य	2210- E 034	1000000	0	1000000.00	486259	513741.00	513741.00	0
१२	सार्वजनिक आरोग्य आदिवासी उपयोजना	2210-4876	4059000	0	4059000.00	1624551	2434449.00	2434449.00	0
१३	सार्वजनिक आरोग्य विगर आदिवासी उपयोजना	2210-5676	3500000	0	3500000.00	1580584	1919416.00	1919416.00	0
१४	मानव विकास कार्यक्रम	2053-1231	11193357	0	11193357.00	0	11193357.00	0.00	11193357
१५	उर्वरित वैधानिक विकास	4515-0039	755000	0	755000.00	0	755000.00	755000.00	0
	टंचाई		0		0.00	0	0.00	0.00	
१६	नळ योजनांची विशेष दुरुस्ती	2245-0093	0	5500000	5500000.00	5187809	312191.00	0.00	312191
१७	विधन विहिर	2245-0093	0	9000000	9000000.00	6104814	2895186.00	0.00	2895186
१८	टॅकरने पाणी पुरवठा	2245-0093	0	12000000	12000000.00	12000000	0.00	0.00	0
१९	वर्धित वेग	2215-9791	28655266	47000000	75655266.00	65348931	10306335.00	0.00	10306335
२०	कव्हरेज गुणवत्ता बाधित	2215-9853	0	4000000	4000000.00		4000000.00	0.00	4000000
२१	कव्हरेज गुणवत्ता बाधित-देखभाल दुरुस्ती	2215-9853	0	4000000	4000000.00		4000000.00	0.00	4000000

Department Status/Progress of last 10 years

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग,

जिल्हा परिषद, पालघर

लोकसहभाग व मागणी आधारित पुरवठा या तत्वानुसार राबविण्यात येणा-या कामांचा गोषवारा (जिल्हा - पालघर) मार्च २०१६ पर्यंत कामे

अ.क्र.	लेखाशिर्ष	मंजूर कामे	अंतिम	पूर्ण कामे	पाणी पुरवठा सुरु	प्रगतीपथा वरिल कामे	काम सुरु नाही	काम बंद	दायित्व			
									योजनेची किंमत (रु.लाखात)	देय रक्कम (रु.लाखात)	वितरीत रक्कम (रु.लाखात)	बाकी रक्कम (रु.लाखात)
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
१	आदिवासी उपयोजना न.पा.पु.यो.	६६	७	१८	१९	२१	-	१	२,०५७.९१	२,२०८.८७	४९८.२१	४९८.२१
२	आदिवासी उपयोजना साधी विहिर	१८१	१०२	६२	-	१५	-	२	७४५.२१	७६८.६६	५८८.२९	१८०.३७
३	बिगर आदिवासी उपयोजना न.पा.पु.यो.	२४	७	६	४	७	-	-	३,६८४.७६	३,४९२.७१	३,००३.१०	४८९.६१
४	बिगर आदिवासी उपयोजना साधी विहिर	३	३	-	-	-	-	-	१०.५७	९.५१	९.५१	०.००
५	महाजल न.पा.पु.यो.	१६	८	४	३	१	-	-	४५६.४५	४२३.४३	३७२.८०	५०.६४
६	महाजल साधी विहिर	७३	५४	१७	-	२	-	-	३७५.८२	३५८.२१	५८८.२९	३७.५५
७	वर्धित वेग न.पा.पु.यो.	१११	२९	२५	२३	३१	-	३	२,२७०.६८	२,१८०.७६	३,११३.४४	२,०४९.६३
८	वर्धित वेग साधी विहिर	४५७	३१४	११०	-	२५	-	८	२,२७०.६८	२,१८०.७६	१,७७१.०३	४०९.७१
९	स्वजलधारा न.पा.पु.यो.	३	२	१	-	-	-	-	११२.२८	१०२.६३	८६.३४	१६.२९
१०	स्वजलधारा साधी विहिर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
११	गुणवत्ता बाधित न.पा.पु.यो.	४	२	१	१	-	-	-	१५९.८९	१५२.१२	१३२.८९	१९.२३
१२	गुणवत्ता बाधित साधी विहिर	१३	११	-	-	-	-	२	५३.७८	५०.८०	४६.६५	४.१५
एकूण		९५१	५३९	२४४	५०	१०२	०	१६	१२१९८.०५	११९२८.४८	१०२१०.५६	३७५५.३९
१	नळ पाणी पुरवठा योजना	२२४	५५	५५	५०	६०	-	४	८,७४२	८,५६१	७,२०७	३,१२४
२	साधी विहिर योजना	७२७	४८४	१८९	-	४२	-	१२	३,४५६	३,३६८	३,००४	६३२
एकूण		९५१	५३९	२४४	५०	१०२	०	१६	१२१९८.०५	११९२८.४८	१०२१०.५६	३७५५.३९

04/01/2017

Mechanical Wing Achievement

- New Vehicles for Hon Sabhapati 8 Nos.
- Making arrangement for Stores on rental basis
- Making arrangement of Inspection Vehicals to Div & Sub Divisions
- New bore wells under Water Scarcity Programme 190.
- Hand pump & Spare parts under (TSP)
- Repairs and maintenance of Mini water supply schemes.(TSP)
- Conversion of old electrical pumps to Solar powered pumps Under TSP
- New bore wells under (TSP).
- Hand pump repair Unit purchase proposed (2 Nos)
- MLA Local Fund Works of Bore wells Executed (61 Nos)
- Thakkarbappa Yojana New Bore wells 108 Nos
- New Bore wells for PHC and Sub Center.
- NRDWP Solar Based MPWSS on Bore well 15 Nos.
- Purchasing GI pipes for hand pump repairs
- Proposed Dry bore well recharging. 97 Nos

Department Status/Progress MRDWP

Particulars	MRDWP 16-17	NRDWP 16-17
Sanctioned Schemes	24	15
PFR Done	20	NA
Feasible as per MJP Report	18	NA
DPR Prepared	17	08
DPR Under Preparation	1	07
T S Given	0	05
Ongoing Schemes	0	01

04/01/2017

Thakkarbappa scheme

ठक्कर बाप्पा सन 2014-2015 अंतर्गत कामांची माहीती

अ.क्र	सन	कामांची संख्या	प्रशासकीय मान्यता					तांत्रिक मान्यता दिलेल्याची संख्या			ई-निवीदा स्तरावरील कामांची संख्या	कार्यारंभ आदेश दिलेल्या कामांची संख्या	कामाची सद्य स्थिती		
			एकूण	सौर लघु न पा पु	न पा पु	साधि वि.	वि विहिर	तालुका स्तर	जिल्हा स्तर	एकूण			काम सुरु नाही	प्रगती पथावर	पुर्ण
1	14-15	83	83	0	3	33	47	50	33	83	18	56	0	0	1
2	15-16	233	233	105	18	82	28	34	179	213	20	25	0	25	0

टिप:- सन 2014-15 चे कामांचे एकत्रीत प्र मा नसल्याने ठाणे विभागाने माहीती दिल्यानुसार

04/01/2017

JALYUKT SHIVAR ABHIYAAN

जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत कामांची माहिती

सन	कामांची संख्या	प्रशासकीय मान्यता	तांत्रिक मान्यता दिलेल्या ची संख्या	ई-निविदा स्तरावरील कामांची संख्या	कार्यारंभ आदेश दिलेल्या कामांची संख्या	कामाची सद्य स्थिती			शेरा
		एकुण	एकुण			काम सुरु नाही	प्रगती पथावर	पूर्ण	
14-15	19	19	19	0	19	4	0	15	² कामे रद्द ² कामे इतर योजनेतून
15-16	28	28	28	28	0	0	0	0	निविदा प्रक्रिया सुरु
16-17	63	28	28	19	0	0	0	12	निविदा प्रक्रिया सुरु

04/01/2017

Manav Vikas Yojan Mini Water Supply scheme on Solar Energy

मानव विकास अंतर्गत कामांची माहीती

सन	कामांची संख्या	प्रशासकीय मान्यता	तांत्रिक मान्यता दिलेल्या ची संख्या	ई-निवीदा स्तरावरील कामांची संख्या	कार्यारंभ आदेश दिलेल्या कामांची संख्या	कामाची सद्य स्थिती			शेरा
		एकुण	एकुण			काम सुरु नाही	प्रगती पथावर	पुर्ण	
14-15	16	16	16	16	0	0	0	0	मुदती नंतर खर्चास परवानगी मागीतलेली आहे
15-16	13	0	0	0	0	0	0	0	प्र मा अप्राप्त
16-17	14	0	0	0	0	0	0	0	प्र मा अप्राप्त

04/01/2017

Challenges to rural water Supply Department

- Staff requirements
- Financial closer of NRDWP.
- Timely completion of schemes
- 100% Target achievement of NRDWP Schemes
- Quality Improvement and Monitoring of projects.
- Training and development of existing staff.

Future Plan for the year 2017

Water Supply Department

- Timely completion of Financial Closer schemes
- MRDWP Execution of war footing Basis
- THAKKAR BAPPA 2015-16
- Recruitment of Out sourcing staff as Early As possible
- Optimum Utilization of available resources.
- Dry Deep bore well recharge structure DDRS



Thank you



एक कदम स्वच्छता की ओर

04/01/2017